

地域振興施設（国府道の駅）の事業の経過等について

1 事業の経過

平成26年7月11日	第1回地域振興施設整備基本計画策定委員会以降、平成27年3月26日までに5回開催
平成26年12月24日 ～平成27年1月23日	地域振興施設（国府道の駅）整備基本計画（素案）のパブリックコメント実施
平成27年3月	地域振興施設（国府道の駅）整備基本計画を策定 ※資料5 <u>地域振興施設（国府道の駅）整備基本計画</u>
平成27年 5月 8日	地元関係者（町内会、国府町商工会、農協等）による運営検討協議会を設立
平成27年 8月26日 ～平成28年3月2日	6回の運営検討協議会と3回の部会を開催 ※地元民活組織が道の駅の指定管理者となることについて検討。
平成28年 4月～ 平成28年5・7月	<u>事業の見直しに着手</u> 地元世話人に対し事業を見直していることを説明
平成28年9月30日	基本設計完了（延床面積約2600㎡、レストラン棟630㎡）
平成29年2月21、24日	まちづくり対策特別委員会、産業交通委員会において、事業費が19億3千万円、延床面積は2300㎡（レストラン棟を300㎡に縮小）と説明
平成29年 3月13日	産業交通委員会において木工会館については廃止を含め検討すると、また、道の駅についてはもう一度見直しをすると説明

平成29年6月	見直しの結果、延床面積を2,600㎡(うちレストラン棟630㎡)に戻す。
平成29年 7月 3日	産業交通委員会管内視察(木工会館視察)
平成29年 7月20日	まちづくり対策特別委員会管内視察(国府道の駅の予定地視察)
平成29年9月議会	<u>本会議において、市長から道の駅の整備事業を一旦立ち止まり、事業を検証すると表明した。</u>

2 事業実績

【観光課関連】

平成26年度 基本計画

平成27年度 用地調査、土地評価、立寄率調査、水準測量、物件調査

平成27～28年度 基本設計、地質調査

平成29年度 本体実施設計、造成設計、事業認定申請、道路設計

【農林水産課関連】

平成27年度 管理運営等計画策定

平成29年度 開設準備支援